

چک لیست عملیات "اندود گچ و خاک"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل درجه حرارت محیط به منظور جلوگیری از یخ زدگی				
۲	کنترل عیار گچ با خاک رس و مرغوبیت مصالح مصرفی				
۳	کنترل شمشه گیری دیوارها به فواصل یک متری (هم باد بودن آنها در طول کار)				
۴	کنترل سطوح بتنی که نیاز دارد قبل از اندود گچ و خاک با ملات ماسه سیمان لکه گیری شود.				
۵	کنترل رطوبت سطوح قبل از اجرای گچ و خاک				
۶	کنترل شمشه کشی و صاف و شاقولی اجرا شدن سطح گچ و خاک				
۷	کنترل اجرای سقف کاذب در صورتی که در سقف از بلوکهای پلی استایرن استفاده شده باشد.				
۸	کنترل شمشه گیری در سقفهای تیرچه و بلوک				
۹	کنترل ضخامت گچ و خاک سقف و بدنه طبق مشخصات				
۱۰	کنترل چفتها در محل تغییر جنس مصالح و اطراف چهارچوبها				
۱۱	کنترل پر بودن پشت چهارچوبها با ملات ماسه و سیمان				

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرایی:

ادامه چک لیست عملیات "اندود گچ و خاک"

نام پروژه: شماره قرارداد: نام پیمانکار:

نام ناظر: نوبت بازدید: تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱۲	کنترل محل نصب کلید و پریز در ارتفاع مناسب				
۱۳	کنترل محل کنجها و نبشی ها (شاقولی اجرا شدن آنها)				
۱۴	کنترل پر کردن سر لوله های برق جهت جلوگیری از مسدود شدن				
۱۵	کنترل اجرای توری مرغی روی سطوح بتنی (تیرها و ستونها)				
۱۶	کنترل ادامه داشتن توری مرغی در ناحیه تلاقی ستون و دیوار				
۱۷	کنترل اجرای شبکه مش در سطوح دیوارهای برشی قبل از اجرای اندود گچ و خاک				
۱۸	کنترل استفاده از گچ گبتون در تیرها در قسمت سقف				
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					

امضاء پیمانکار:

امضای سر ناظر:

تأیید معاونت اجرائی: